



有楽町線新富町、月島、新木場駅に設置！

全 179 駅中 81 駅がホームドア付きとなり、さらにホームの安全性が向上

東京メトロ（本社：東京都台東区 社長：奥 義光）では、お客様に安心してご利用いただけるよう、ホームでの安全対策（転落事故、接触事故の防止等）としてホームドアの設置を進めておりますが、このたび、有楽町線全線への導入計画のうち、**新富町、月島、新木場駅の設置日と使用開始日を決定しました**のでお知らせいたします。

これにより、**東京メトロ全 179 駅中 81 駅の整備が完了し、設置率は約 45%となります。**

東京メトロでは、引き続き、平成 25 年度中の完成を目指して、有楽町線全駅にホームドアの設置を進めてまいります。工事期間中はお客様に大変ご不便とご迷惑をお掛けしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。



平成 24 年 4 月 14 日から使用開始された銀座一丁目駅のホームドア

設置、使用開始スケジュールは、別紙のとおりです。

【有楽町線ホームドアの特徴】

有楽町線に設置しているホームドアは、扉部分の一部に透明な強化ガラスを採用しています。これにより、閉扉状態でもホームと列車の隙間を確認できることや、視認範囲が広がりホームでの開放感が生まれる等の効果が得られます。

さらに、曲線ホーム区間でホームと車両の隙間が大きい箇所がある駅には、当該箇所に可動ステップも取り付け、より一層の安全性向上に努めています。



可動ステップ：赤枠部分がホームドアの開閉に連動してスライドし隙間を埋める。

Y

有楽町線路線図




稼動中駅



稼動準備中駅



今回設置・使用開始スケジュール発表駅



●有楽町線ホームドア設置・使用開始スケジュール（稼動中以外の駅のスケジュールは予定です）

駅名	設置日※1		使用開始日※2
	新木場方面行きホーム	和光市方面行きホーム	
和光市	稼働中		平成24年7月7日
地下鉄成増	稼働中		平成22年10月16日
地下鉄赤塚	稼働中		平成22年9月25日
平和台	稼働中		平成22年9月11日
氷川台	稼働中		平成22年8月21日
小竹向原	稼働中		平成20年6月14日
千川	平成25年度設置予定		平成25年度予定
要町	稼働中		平成23年1月8日
池袋	稼働中		平成23年1月22日
東池袋	稼働中		平成23年2月26日
護国寺	稼働中		平成23年3月26日
江戸川橋	稼働中		平成23年8月13日
飯田橋	稼働中		平成23年9月17日
市ヶ谷	稼働中		平成23年10月15日
麴町	稼働中		平成23年11月12日
永田町	稼働中		平成24年2月4日
桜田門	稼働中		平成24年2月11日
有楽町	稼働中		平成24年3月10日
銀座一丁目	稼働中		平成24年4月14日
新富町	平成25年4月12日	平成25年4月13日	平成25年6月29日
月島	平成25年4月15日	平成25年4月16日	平成25年6月29日
豊洲	平成25年度設置予定		平成25年度予定
辰巳	平成25年度設置予定		平成25年度予定
新木場	平成25年4月18日	平成25年4月19日	平成25年6月29日

※1 設置日とは、ホーム上にホームドア戸袋部分が立ち上がる時期

※2 使用開始日とは、ホームドアが開閉し始める時期

●有楽町線以外のホームドアの設置路線

N 南北線



19 駅（全駅）

C 千代田線



2 駅（綾瀬駅、北綾瀬駅）

M **m** 丸ノ内線



28 駅（全駅）

F 副都心線



11 駅（全駅）